

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

наименование мероприятия	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.07.2019 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей; межбюджетного трансферта (рублей))
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт уличного освещения с заменой светильников на светодиодные по ул.: Осташева, Школьная, Механизаторов в г.п. Важины	шт.	55	540 782,68	472 367,50	52 485,18	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка сценического комплекса на сценической площадке вблизи д.б по ул. Школьной	усл. ед.	1	634 782,32	556 432,50	61 825,82	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			1 175 565,00	1 028 800,00	114 311,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. главы администрации муниципального образования

(подпись)

Бахвалов А.В.

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

(подпись)

Григорьева Е.Н.

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Виноградова С.М. 881365 41-547

(фамилия, инициалы, номер телефона)



**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» о ходе реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения на 2018-2020 годы» («Благоустройство территории Важинского городского поселения на 2018-2020 годы»)					
1.	Ремонт уличного освещения с заменой светильников на светодиодные по ул.: Осташева, Школьная, Механизаторов в г.п. Важины		Администрация МО «Важинское городское поселение»		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация МО «Важинское городское поселение»	Заключение муниципального контракта	28.06.2019 года проведен электронный аукцион, подрядчик определен, заключение контракта - не ранее 09.07.2019г.
1.2.	Ремонт уличного освещения с заменой светильников на светодиодные в г.п. Важины	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Модернизация объектов уличного освещения; повышение эффективности использования энергетических ресурсов	После заключения муниципального контракта
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь 2019 года	Администрация МО «Важинское городское поселение»	Акт приемки - передачи объекта заказчику подрядчиком	В сроки, предусмотренные контрактом
2.	Установка сценического комплекса на сценической площадке вблизи д.б по ул. Школьной		Администрация МО «Важинское городское поселение»		
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация МО «Важинское городское поселение»	Заключение муниципального контракта	Подготовка аукционной документации (разработка технического задания). Срок размещения извещения- июль 2019г.
2.2.	Выполнение работ по установке сценического комплекса на сценической площадке	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Модернизация объектов уличного освещения; повышение эффективности использования энергетических ресурсов	После заключения муниципального контракта
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь 2019 года	Администрация МО «Важинское городское поселение»	Акт приемки - передачи объекта заказчику подрядчиком	В сроки, предусмотренные контрактом
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения на 2018-2020 годы» («Благоустройство территории Важинского городского поселения на 2018-2020 годы»)					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее 29 декабря 2019 года	Администрация МО «Важинское городское поселение»	Акт приемки законченных работ по ремонту	Приемка и оплата работ будет произведена после выполнения работ
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО «Важинское городское поселение»	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2019г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО «Важинское городское поселение»	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка предусмотрена после проведения мероприятий