ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на реализацию областного закона Ленинградской области от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

наименование мероприятия	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателяреультативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.07.2019 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт колодца вблизи д. 6 на ул. Ветеранов в дер. Курпово	шт.	1	24 041,00	20 343,00	2 398,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Клубная, ул. Ветеранов в дер. Курпово	кв.м.	1675,8	2 439 815,00	2 167 157,00	240 658,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			2 463 856,00	2 187 500,00	243 056,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. главы администрации муниципального образован _____ Бахвалов А.В.
(подпись) *(фамилия, инициалы)*

Главный бухгалтер _____ Григорьева Е.Н.
(подпись) *(фамилия, инициалы)*

Исполнитель Виноградова С.М. 881365 41-547
(фамилия, инициалы, номер телефона)

МП

Муниципальное образование "Важинское городское поселение" Подпорожского муниципального района Ленинградской области * Администрация

Приложение
к ежеквартальноиму отчету
на 01.07.2019г.

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» о ходе реализации плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории МО «Важинское городское поселение» на 2018-2020 годы» («Благоустройство сельских населенных пунктов Важинского городского поселения)					
1.	**Ремонт колодца вблизи д. 6 на ул. Ветеранов в дер. Курпово**		Администрация МО «Важинское городское поселение»		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация МО «Важинское городское поселение»	Заключение муниципального контракта	24.06.2019 года заключен муниципальный контракт с ИП Волгапкин Д.В.
1.2.	Ремонт колодца вблизи д. 6 на ул. Ветеранов в дер. Курпово	2-3 квартал 2019 года	Подрядная организация	повышение общего уровня комплексного благоустройства Важинского городского поселения	С момента заключения контракта в срок до 31.07.2019 года
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь 2019 года	Администрация МО «Важинское городское поселение»	Акт о приемке выполненных работ	В июле 2019 года
2.	**Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Клубная, ул. Ветеранов в дер. Курпово**		Администрация МО «Важинское городское поселение»		
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация МО «Важинское городское поселение»	Заключение муниципального контракта	Размещение извещения о проведении аукциона - с 01.07.2019 года.
2.2.	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Клубная, ул. Ветеранов в дер. Курпово	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Повышение уровня благоустройства	После заключения муниципального контракта
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь - октябрь 2019 года	Администрация МО «Важинское городское поселение»	Акт о приемке выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории МО «Важинское городское поселение» на 2018-2020 годы» («Благоустройство сельских населенных пунктов Важинского городского поселения)					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	3-4 квартал 2019 года	Администрация МО «Важинское городское поселение»	Акт приемки законченных работ по ремонту	Приемка и оплата работ будет произведена после выполнения работ
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО «Важинское городское поселение»	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2019г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО «Важинское городское поселение»	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка предусмотрена после проведения мероприятий

И.о. главы администрации (подпись) А.В. Бахвалов